

## 2023年市县（市、区）年度投资计划完成情况

序号	市、县（市、区）	年度目标	省级补助资金	投资计划完成情况		2023年中央投资计划及完成情况			
				1~8月完成投资	1~8月投资完成率	投资计划	中央资金	完成投资计划	投资计划完成率
		亿元	亿元	亿元	%	万元	万元	万元	%
	<b>总计</b>	<b>700</b>	<b>88.4</b>	<b>510.3</b>	<b>72.9%</b>	<b>704107</b>	<b>199033</b>	<b>545019</b>	<b>77%</b>
<b>一</b>	<b>杭州市</b>	<b>88.1</b>	<b>16.2</b>	<b>62.94</b>	<b>71.4%</b>	<b>178148</b>	<b>40281</b>	<b>164350</b>	<b>92%</b>
1	杭州市本级	20.3	5.3	12.89	63.5%	258	70	258	100%
2	萧山区	8.0	0.1	5.21	65.1%	600	126	580	97%
3	余杭区	20.4	6.1	16.90	82.8%	102577	20176	101874	99%
4	富阳区	7.2	0.1	4.78	66.4%	900	283	900	100%
5	桐庐县	3.9	0.5	2.79	71.5%	5628	2133	3982	71%
6	临安区	7.2	0.4	6.70	93.0%	3153	1341	2895	92%
7	建德市	7.0	2.6	4.99	71.3%	50878	13420	40660	80%
8	淳安县	7.0	1.1	3.79	54.1%	14154	2732	13201	93%
9	临平区	3.0	0.0	2.10	69.9%	/	/	/	/
10	钱塘区	4.1	0.0	2.80	68.4%	/	/	/	/
<b>二</b>	<b>宁波市</b>	<b>134.9</b>	<b>/</b>	<b>94.62</b>	<b>70.1%</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
11	宁波市本级	25.0	/	16.04	64.1%	/	/	/	/
12	海曙区	12.0	/	8.29	69.1%	/	/	/	/
13	江北区	3.4	/	2.58	75.9%	/	/	/	/
14	镇海区	6.6	/	4.66	70.6%	/	/	/	/
15	北仑区	8.9	/	4.57	51.4%	/	/	/	/
16	鄞州区	8.8	/	5.02	57.1%	/	/	/	/
17	奉化区	18.0	/	10.93	60.7%	/	/	/	/
18	余姚市	13.5	/	11.53	85.4%	/	/	/	/
19	慈溪市	15.5	/	13.20	85.1%	/	/	/	/
20	宁海县	18.0	/	14.78	82.1%	/	/	/	/
21	象山县	5.2	/	3.03	58.3%	/	/	/	/
<b>三</b>	<b>温州市</b>	<b>87.5</b>	<b>13.9</b>	<b>65.49</b>	<b>74.8%</b>	<b>29376</b>	<b>9784</b>	<b>16874</b>	<b>57%</b>
22	温州市本级	12.1	0.9	10.50	86.7%	/	/	/	/
23	鹿城区	5.4	0.1	4.42	81.8%	/	/	/	/
24	瓯海区	5.5	0.1	5.33	96.9%	85	55	32	38%
25	龙湾区	4.9	0.4	2.37	48.3%	/	/	/	/
26	洞头区	2.9	0.3	2.21	76.2%	600	44	400	67%
27	乐清市	8.8	2.3	9.00	102.3%	228	173	182	80%
28	瑞安市	10.3	0.8	7.71	74.9%	250	95	250	100%
29	永嘉县	4.3	1.9	2.87	66.7%	5020	2162	3506	70%
30	平阳县	9.9	2.6	6.65	67.2%	20221	6383	10342	51%
31	苍南县	8.6	2.7	5.48	63.7%	896	316	826	92%
32	文成县	3.0	0.5	1.19	39.8%	904	271	471	52%

序号	市、县(市、区)	年度目标	省级补助资金	投资计划完成情况		2023年中央投资计划及完成情况			
				1~8月完成投资	1~8月投资完成率	投资计划	中央资金	完成投资计划	投资计划完成率
				亿元	亿元	万元	万元	万元	
33	泰顺县	3.9	0.6	1.75	44.9%	1172	285	865	74%
34	龙港市	7.9	0.6	6.02	76.2%	/	/	/	/
<b>四</b>	<b>嘉兴市</b>	<b>51.4</b>	<b>6.7</b>	<b>37.83</b>	<b>73.6%</b>	<b>18428</b>	<b>5078</b>	<b>12968</b>	<b>70%</b>
35	嘉兴市本级	6.3	0.2	5.22	82.9%	/	/	/	/
36	南湖区	2.1	0.2	1.73	82.5%	/	/	/	/
37	秀洲区	4.3	1.1	2.88	67.1%	/	/	/	/
38	海宁市	13.5	1.1	10.05	74.5%	383	151	358	93%
39	平湖市	6.1	0.3	3.71	60.8%	4351	2337	3319	76%
40	桐乡市	4.5	0.9	3.50	77.8%	/	/	/	/
41	嘉善县	9.8	2.0	7.51	76.6%	13694	2590	9291	68%
42	海盐县	4.8	1.0	3.22	67.1%	/	/	/	/
<b>五</b>	<b>湖州市</b>	<b>47.8</b>	<b>6.6</b>	<b>36.63</b>	<b>76.6%</b>	<b>46105</b>	<b>13034</b>	<b>31998</b>	<b>69%</b>
43	湖州市本级	11.0	0.6	8.61	78.3%	/	/	/	/
44	吴兴区	5.5	0.2	3.98	72.3%	100	62	80	80%
45	南浔区	7.3	1.5	5.88	80.5%	320	138	280	88%
46	德清县	7.2	0.3	4.95	68.7%	342	133	342	100%
47	安吉县	6.9	1.1	6.21	90.0%	39425	10043	25393	64%
48	长兴县	9.9	2.8	7.01	70.8%	5918	2658	5903	100%
<b>六</b>	<b>绍兴市</b>	<b>60.1</b>	<b>2.8</b>	<b>45.64</b>	<b>75.9%</b>	<b>31550</b>	<b>8912</b>	<b>25745</b>	<b>82%</b>
49	绍兴市本级	2.2	0.2	1.15	52.2%	1380	780	0	0%
50	越城区	15.6	0.2	11.02	70.6%	1901	1299	351	18%
51	柯桥区	7.7	0.2	6.47	84.1%	1250	219	1096	88%
52	上虞区	9.9	0.6	7.83	79.1%	790	214	770	97%
53	诸暨市	12.4	0.4	9.37	75.5%	18231	2018	16464	90%
54	嵊州市	5.9	0.9	4.79	81.2%	7631	4160	6736	88%
55	新昌县	6.4	0.3	5.01	78.3%	368	222	328	89%
<b>七</b>	<b>金华市</b>	<b>48.6</b>	<b>4.7</b>	<b>33.52</b>	<b>69.0%</b>	<b>46177</b>	<b>17929</b>	<b>30225</b>	<b>65%</b>
56	金华市本级	2.5	0.0	3.13	125.1%	/	/	/	/
57	婺城区	5.0	0.2	3.29	65.9%	1878	667	1766	94%
58	金东区	3.5	0.3	3.54	101.0%	6163	1332	4590	74%
59	兰溪市	5.1	0.8	3.54	69.4%	11065	4490	4709	43%
60	东阳市	6.4	0.5	3.15	49.2%	2972	2372	2849	96%
61	义乌市	7.2	0.4	5.26	73.0%	839	192	800	95%
62	永康市	6.6	0.4	4.94	74.9%	835	563	720	86%
63	浦江县	4.5	0.8	1.51	33.5%	7795	3559	4754	61%
64	武义县	4.0	0.9	2.47	61.8%	12403	4501	8187	66%
65	磐安县	3.8	0.4	2.70	71.0%	2226	253	1850	83%
<b>八</b>	<b>衢州市</b>	<b>49.0</b>	<b>9.6</b>	<b>34.72</b>	<b>70.9%</b>	<b>188473</b>	<b>56394</b>	<b>135835</b>	<b>72%</b>
66	衢州市本级	5.1	0.3	4.77	93.5%	13770	6210	11505	84%

序号	市、县(市、区)	年度目标	省级补助资金	投资计划完成情况		2023年中央投资计划及完成情况			
				1~8月完成投资	1~8月投资完成率	投资计划	中央资金	完成投资计划	投资计划完成率
				亿元	亿元	万元	万元	万元	
67	柯城区	9.3	1.8	6.44	69.3%	14337	1693	10070	70%
68	衢江区	6.0	1.3	3.84	64.0%	18153	4491	17458	96%
69	江山市	5.1	1.4	4.95	97.0%	12911	3259	7700	60%
70	龙游县	8.6	1.5	4.37	50.8%	10423	2012	9729	93%
71	常山县	3.3	0.8	2.26	68.5%	5928	2069	5179	87%
72	开化县	11.6	2.5	8.09	69.7%	112951	36660	74194	66%
<b>九</b>	<b>舟山市</b>	<b>28.3</b>	<b>9.1</b>	<b>19.41</b>	<b>68.6%</b>	<b>7620</b>	<b>2849</b>	<b>6820</b>	<b>90%</b>
73	舟山市本级	3.0	0.6	2.28	76.1%	246	186	194	79%
74	定海区	8.5	3.6	5.71	67.1%	708	605	517	73%
75	普陀区	4.3	0.9	3.21	74.7%	6304	1761	5835	93%
76	岱山县	8.0	3.7	5.14	64.3%	242	177	177	73%
77	嵊泗县	4.5	0.3	3.07	68.2%	120	120	97	81%
<b>十</b>	<b>台州市</b>	<b>52.4</b>	<b>6.3</b>	<b>38.28</b>	<b>73.0%</b>	<b>94560</b>	<b>23130</b>	<b>77883</b>	<b>82%</b>
78	台州市本级	5.6	0.0	4.36	77.8%	/	/	/	/
79	椒江区	3.7	0.1	2.62	70.8%	/	/	/	/
80	黄岩区	4.9	0.4	2.88	58.7%	260	109	89	34%
81	路桥区	2.1	0.0	1.72	81.9%	/	/	/	/
82	温岭市	7.8	0.8	3.02	38.7%	439	142	351	80%
83	临海市	9.2	1.4	7.09	77.1%	23189	4834	22896	99%
84	玉环市	7.2	0.6	5.84	81.1%	117	66	71	61%
85	三门县	4.2	1.0	3.92	93.4%	2339	1353	2164	93%
86	天台县	3.5	0.8	3.34	95.6%	50639	12849	37190	73%
87	仙居县	4.2	1.0	3.49	83.0%	17577	3777	15122	86%
<b>十一</b>	<b>丽水市</b>	<b>52.5</b>	<b>12.6</b>	<b>39.39</b>	<b>75.0%</b>	<b>63283</b>	<b>21255</b>	<b>42321</b>	<b>67%</b>
88	丽水市本级	8.2	1.1	3.37	41.1%	69	69	0	0%
89	莲都区	2.1	0.5	1.23	58.6%	1730	286	1207	70%
90	龙泉市	2.5	0.5	1.09	43.6%	2453	925	2049	84%
91	青田县	7.0	0.3	6.32	90.3%	5700	2210	2868	50%
92	云和县	2.7	1.9	2.85	105.6%	5114	2100	3710	73%
93	庆元县	6.0	1.0	4.98	83.0%	2941	2125	1800	61%
94	缙云县	8.0	2.0	7.90	98.7%	14081	6110	10438	74%
95	遂昌县	4.8	1.4	3.82	79.5%	12243	3115	7612	62%
96	松阳县	8.2	3.6	5.99	73.0%	18716	4079	12428	66%
97	景宁县	3.0	0.3	1.83	61.2%	236	236	209	89%
	<b>省本级</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>1.84</b>	<b>/</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

## 2023年水网安澜提升等重大水利项目进展情况表（建设类）

单位：万元

序号	市	县（市、区）	项目名称	总投资（亿元）	截至2022年底累计完成投资	2023年计划			
						年度目标	1-8月计划目标	1-8月完成投资	进展情况
合 计				3024	10857765	3300000	2009090	2826154	
1	杭州	市本级	杭州市本级海塘安澜工程（三堡船闸段海塘）▲★	1.7	3000	5000	3200	6142	正常
	杭州	市本级	杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段）▲★	49.4	0	30000	7500	19719	正常
2	杭州	市本级	杭州市本级海塘安澜工程（上泗南北大塘）一期★	4.5	8566	10000	6000	15477	正常
3	杭州	市本级	杭州市本级海塘安澜工程（珊瑚沙海塘）★	2.1	2000	10000	6640	8921	正常
4	杭州	市本级	扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程（南北线）▲	77.9	30000	100000	70000	75000	正常
5	杭州	市本级	杭州市青山水库防洪能力提升工程	2.0	16300	3700	3652	3652	正常
6	杭州	萧山区	萧山区海塘安澜工程（民祥路至东风角段）护塘地耕地“非粮化”农田整治提升项目	1.1	9725	1500	1500	1580	正常
	杭州	萧山区	萧山区海塘安澜工程（东风角至赭山湾闸段）护塘地耕地“非粮化”农田整治提升项目	1.9	950	6500	6500	4100	正常
7	杭州	萧山区	萧山区浦阳江治理工程	42.5	347404	5000	3200	4157	正常
8	杭州	余杭区	东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程（杭州市段）▲	57.0	40000	160000	106000	113545	正常
9	杭州	钱塘区	杭州市萧围西线（一工段至四工段）提标加固工程▲	8.7	2000	30000	20000	21500	正常
10	杭州	富阳区	富阳区富春江治理工程	28.5	214057	5000	3200	3000	正常
11	杭州	富阳区	富阳区北支江综合整治工程	24.4	214057	8000	5800	11229	正常
12	杭州	临安区	临安区青山湖综合治理保护工程-库区整治工程	10.3	68000	2000	2000	7500	正常
13	杭州	临安区	临安区双溪口水库工程	5.2	48160	6000	4150	3305	正常
14	杭州	桐庐县	桐庐县富春江堤防提升工程（干堤加固四期）	1.9	1000	4000	2600	3138	正常
15	杭州	建德市	建德市“三江”治理提升改造工程▲★	8.5	21000	15000	6000	6999	正常
16	杭州	建德市	建德市寿昌江流域综合治理工程（二期）	5.9	21000	15000	10050	15000	正常
17	杭州	建德市	建德市水系连通及水美乡村建设县	3.5	0	15000	10050	13864	正常
18	宁波	市本级	宁波至杭州湾新区引水工程▲	23.0	188758	11000	8200	17700	正常
19	宁波	市本级	宁波市水库群东西线联通（一期）工程▲	20.3	21000	20000	14000	15000	正常
20	宁波	市本级	宁波杭州湾新区海塘安澜工程▲	31.6	14084	30000	20000	24980	正常
21	宁波	市本级	宁波市清水环通工程▲	30.0	85985	30000	20000	23079	正常
22	宁波	市本级	宁波市鄞奉平原排涝二期工程	60.0	237696	20000	14000	19135	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	总投资(亿元)	截至2022年底累计完成投资	2023年计划			
						年度目标	1-8月计划目标	1-8月完成投资	进展情况
23	宁波	市本级	宁波市鄞州区界牌碶泵站工程★	4.0	0	6000	1000	7500	正常
24	宁波	海曙区	宁波市海曙区鄞江堤防整治工程▲	26.6	201520	20000	14000	32589	正常
25	宁波	海曙区	宁波市海曙区沿江泵站群工程	5.9	10123	7000	5200	6563	正常
26	宁波	海曙区	海曙区西枢纽区域排涝工程▲★	40.0	0	20000	0	18175	正常
27	宁波	海曙区	宁波市海曙区沿山导流河工程▲★	63.1	0	10000	0	0	正常
28	宁波	镇海区	宁波市镇海区海塘安澜工程▲	10.7	65350	40000	24500	30800	正常
29	宁波	北仑区	宁波市北仑区海塘安澜工程	8.2	21021	10000	6400	16696	正常
30	宁波	鄞州区	宁波市鄞州区东钱湖北排工程	6.9	20924	15000	10050	11427	正常
31	宁波	鄞州区	宁波市鄞州区海塘安澜工程	5.6	9724	3000	1500	4070	正常
32	宁波	鄞州区	鄞州区栎树碶泵站配套河道整治工程★	6.5	0	10000	5000	771	滞后
33	宁波	奉化区	宁波市葛岙水库工程▲	54.9	511073	30000	20000	30995	正常
34	宁波	奉化区	宁波市奉化区海塘安澜工程	8.3	33471	15000	10050	13383	正常
35	宁波	奉化区	宁波市奉化区柏坑水库扩容工程▲	11.8	22134	20000	14000	9989	滞后
36	宁波	奉化区	奉化区奉化江干流堤防工程	9.4	76100	17900	11100	0	严重滞后
37	宁波	余姚市	余姚市海塘安澜工程▲	13.0	4551	25000	17000	13883	正常
38	宁波	余姚市	余姚市扩大北排工程-二通道▲	37.2	162300	30000	20000	66240	正常
39	宁波	余姚市	余姚市四明湖水库自溃坝改造工程	1.0	9000	500	500	0	正常
40	宁波	余姚市	余姚市下姚江堤防整治工程▲★	42.4	15000	20000	12000	18980	正常
41	宁波	慈溪市	慈溪市水库群联网联调工程	4.5	4000	10000	6400	1035	严重滞后
42	宁波	慈溪市	慈溪市海塘安澜工程▲★	25.5	8300	4000	2200	4180	正常
43	宁波	慈溪市	慈溪市建塘江拓疏工程▲	10.2	3726	20000	14000	30118	正常
44	宁波	慈溪市	慈溪市新城河治理工程(东横河至北三环)▲	63.4	620887	40000	24500	32000	正常
45	宁波	慈溪市	慈溪市三塘横江拓疏工程▲	21.8	160504	20000	14000	43609	正常
46	宁波	宁海县	宁海县中心城区防洪排涝工程▲	25.0	62770	30000	20000	23700	正常
47	宁波	宁海县	宁海县东部沿海防洪排涝工程▲	22.8	173830	10000	6400	18865	正常
48	宁波	宁海县	清溪水库工程▲	44.2	20000	66400	44820	52831	正常
	台州	天台县		9.1	4980	13600	9180	9460	
49	宁波	宁海县	宁海县海塘安澜工程▲	32.6	61298	20000	14000	15688	正常
50	宁波	象山县	象山县海塘安澜工程▲	23.3	34816	20000	14000	14084	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	总投资(亿元)	截至2022年底累计完成投资	2023年计划			
						年度目标	1-8月计划目标	1-8月完成投资	进展情况
51	温州	市本级	温州瓯江口产业集聚区海塘安澜工程(浅滩二期生态堤)▲	30.0	30000	50000	38000	39443	正常
52	温州	市本级	温州市赵山渡引水工程渠系扩能保安工程★	3.4	0	5000	2500	700	正常
53	温州	市本级	温州市瓯江引水工程▲	55.0	131121	60000	44000	39355	正常
	温州	鹿城区						7304	正常
	温州	瓯海区						13862	正常
	温州	龙湾区						7100	正常
54	温州	瓯海区	温州南部新区南湖排涝调蓄工程	7.0	8600	5000	3200	7531	正常
55	温州	鹿城区	温州市鹿城区戕浦江河道(藤桥至河口段)整治工程▲	11.4	112862	1300	800	1200	正常
56	温州	鹿城区	鹿城区七都岛西段标准堤加固工程	0.5	4618	500	400	517	正常
	温州	鹿城区	鹿城区海塘安澜工程(仰义塘)▲	7.1	5100	10000	6400	10503	正常
57	温州	鹿城区	温州市温瑞平原西片排涝工程(鹿城区)▲	7.8	63631	1000	500	1000	正常
	温州	瓯海区	温州市温瑞平原西片排涝工程(仙湖调蓄工程)▲	14.6	102061	22000	13000	15471	正常
58	温州	龙湾区	龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程(南口大桥至海滨围垦段)	2.5	15915	6000	4150	3965	正常
	温州	龙湾区	龙湾区海塘安澜工程(蒲州水闸至炮台山段海塘)▲	16.2	2000	10000	6400	6212	正常
	温州	市本级	龙湾区海塘安澜工程(炮台山至龙江路段海塘)	6.7	1000	10000	6400	7738	正常
59	温州	龙湾区	温州市温瑞平原东片排涝工程(龙湾区)	24.0	116607	7000	5200	5059	正常
	温州	经开区	温州市温瑞平原东片排涝工程(经开区)	11.5	60332	5000	3200	3417	正常
60	温州	洞头区	温州市洞头区陆域引调水工程▲	7.2	12000	10000	6400	15261	正常
61	温州	洞头区	温州市洞头区海塘安澜工程▲★	7.2	0	4000	0	2050	正常
62	温州	乐清市	乐清市乐柳虹平原排涝工程(一期)▲	16.3	93597	16000	11000	17771	正常
63	温州	乐清市	乐清市海塘安澜工程(翁垟等海塘)▲	8.1	3049	15000	10050	13858	正常
64	温州	乐清市	乐清市大荆分洪工程	3.8	4064	5000	3200	12019	正常
65	温州	乐清市	乐清市海塘安澜工程(港区海塘)	5.5	3344	5000	3200	14242	正常
66	温州	乐清市	乐清市海塘安澜工程(中心区海塘)★	4.7	0	8000	4800	6900	正常
67	温州	瑞安市	瑞安市海塘安澜工程(丁山二期海塘)▲★	7.7	1918	7000	3600	11916	正常
68	温州	瑞安市	瑞安市海塘安澜工程(阁巷围区海塘)★	3.4	767	5000	3050	7927	正常
69	温州	瑞安市	瑞安市林溪水库加固改造提升工程(除险加固项目)	2.0	2034	3000	2000	3021	正常
70	温州	瑞安市	瑞安市飞云江治理二期工程(桐田段)	1.1	7489	1500	1000	2419	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	总投资(亿元)	截至2022年底累计完成投资	2023年计划			
						年度目标	1-8月计划目标	1-8月完成投资	进展情况
71	温州	瑞安市	瑞安市温瑞平原南部排涝工程(一期)	3.1	26554	1200	1200	2057	正常
72	温州	瑞安市	瑞安市南滨江生态科技园综合配套工程—滨江景观带一期工程	5.1	27777	7000	5200	13480	正常
73	温州	永嘉县	永嘉县瓯北标准堤(新桥段、罗浮段)加固提升工程	0.8	7000	800	800	365	正常
74	温州	永嘉县	永嘉县海塘安澜工程(乌牛堤)▲	2.3	3000	10000	6400	7332	正常
75	温州	永嘉县	永嘉县三江标准堤闸泵配套工程	3.2	8030	4900	3200	6141	正常
76	温州	永嘉县	永嘉县菇溪分洪工程▲★	19.0	0	1000	1000	959	正常
77	温州	文成县	文成县西北部城乡一体化供水提升工程	6.0	6920	10000	6400	6760	正常
78	温州	平阳县	平阳县鳌江标准堤(下厂段、下埠水闸、雁门水闸)加固工程▲	4.9	11200	10000	6400	11215	正常
79	温州	平阳县	平阳县海塘安澜工程(宋埠西湾海塘)▲	4.1	3000	10000	6400	7178	正常
80	温州	平阳县	平阳县水系连通及水美乡村建设县	3.2	0	19000	9050	8753	正常
81	温州	苍南县	苍南县海塘安澜工程(南片海塘)▲	19.5	44069	30000	20000	18606	正常
82	温州	苍南县	苍南县海塘安澜工程(北片海塘)▲	7.9	3080	6000	4150	5641	正常
83	温州	苍南县	苍南县城乡一体化供水提升工程	6.3	41745	2000	1280	1980	正常
84	温州	苍南县	温州市江西垟平原排涝工程(一期)▲	8.9	70255	7000	5200	9134	正常
	温州	平阳县	温州市江西垟平原排涝工程(二期)	4.6	33150	13000	9000	13500	正常
	温州	苍南县	温州市江西垟平原排涝工程(三期)▲	2.7	1500	10000	6400	6865	正常
85	温州	苍南县	苍南县江南垟平原骨干排涝工程(苍南片)▲	8.1	51801	10000	6400	9375	正常
	温州	龙港市	苍南县江南垟平原骨干排涝工程(龙港片)▲	16.4	81469	10000	6400	15651	正常
86	温州	龙港市	龙港市肥膳渔港海塘加固工程	1.2	10108	1500	1000	1031	正常
87	温州	龙港市	龙港市海塘安澜工程(双龙汇龙段海塘)▲	4.1	0	10000	6400	18920	正常
88	温州	龙港市	龙港市新城排涝调蓄工程▲★	30.8	0	10000	0	3365	正常
89	温州	龙港市	龙港市海塘安澜工程(城区片海塘)▲★	27.6	0	10000	0	0	正常
90	温州	龙港市	龙港市海塘安澜工程(新城片海塘)▲★	23.0	0	10000	0	0	正常
91	湖州	市本级	湖州市南太湖新区启动区防洪排涝工程▲★	17.2	50	20000	6000	10000	正常
92	湖州	市本级	安吉两库引水工程▲	24.0	181875	30000	20000	33000	正常
93	湖州	市本级	湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程▲	12.2	111167	10000	6400	10872	正常
94	湖州	市本级	环湖大堤(浙江段)后续工程(市本级段)▲	1.0	7114	3000	3000	3002	正常
	湖州	长兴县	环湖大堤(浙江段)后续工程(长兴段)▲	23.2	160760	37000	27500	37220	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	总投资(亿元)	截至2022年底累计完成投资	2023年计划			
						年度目标	1-8月计划目标	1-8月完成投资	进展情况
95	湖州	市本级	苕溪清水入湖河道整治后续工程(市本级段)▲	0.3	1691	1200	1160	1161	正常
	湖州	德清县	苕溪清水入湖河道整治后续工程(德清段)▲	1.5	9996	4700	3000	3245	正常
	湖州	长兴县	苕溪清水入湖河道整治后续工程(长兴段)▲	11.0	62634	20000	14000	13996	正常
	湖州	安吉县	苕溪清水入湖河道整治后续工程(安吉段)▲	1.2	8538	3900	2560	2926	正常
96	湖州	南浔区	杭嘉湖北排通道后续工程(南浔段)▲	18.1	40103	30000	20000	32041	正常
97	湖州	德清县	东苕溪(德清段)防洪能力提升工程▲★	16.5	0	10000	2000	6918	正常
98	湖州	安吉县	安吉县西苕溪流域综合治理工程▲	21.0	42471	20000	14000	26110	正常
99	嘉兴	市本级	嘉兴市本级防洪提升工程(一期)▲★	10.0	0	10000	0	4381	正常
	嘉兴	平湖市	平湖市城市防洪扩展工程▲★	55.0	0	15000	8500	2116	滞后
100	嘉兴	市本级	嘉兴港区海塘安澜工程(乍浦港三期至山湾段海塘)★	4.4	4000	10000	6000	8446	正常
101	嘉兴	秀洲区	嘉兴机场配套河道工程▲	4.0	0	10000	1000	4964	正常
102	嘉兴	海宁市	海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期(盐仓段)▲	46.1	131637	70000	54000	57000	正常
103	嘉兴	海宁市	海宁市百里钱塘综合整治提升工程二期(尖山段海塘)▲	13.4	10050	20000	14000	20101	正常
104	嘉兴	平湖市	平湖市平湖塘流域水系综合治理	8.7	17211	10000	6400	7230	正常
105	嘉兴	平湖市	平湖市海塘安澜工程(嘉兴独山煤炭中转码头海塘)★	3.3	0	3000	550	7778	正常
106	嘉兴	嘉善县	嘉善县绿谷片防洪除涝口门控制工程▲★	7.9	8100	10000	6500	8000	正常
107	嘉兴	嘉善县	嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程(一期)▲	3.5	10100	20000	14000	14000	正常
108	嘉兴	嘉善县	嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程(嘉善片)▲	10.4	94944	8000	5800	7000	正常
109	嘉兴	嘉善县	长三角生态绿色一体化发展示范区生态水网工程▲★	17.6	0	20000	10500	18680	正常
110	嘉兴	海盐县	海盐县海塘安澜工程(长山至杨柳山段海塘)▲★	2.9	1000	8000	4200	5280	正常
111	嘉兴	海盐县	扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程▲	17.0	130120	10000	6400	7400	正常
112	嘉兴	海盐县	海盐县东段围涂标准海塘二期工程(海堤部分)▲	2.7	18601	10000	6400	6400	正常
113	绍兴	市本级	绍兴市汤浦水库扩容工程	10.0	12000	10000	6400	9900	正常
114	绍兴	市本级	绍兴市本级海塘安澜工程(曹娥江大闸段)▲★	6.3	0	5000	1500	1595	正常
115	绍兴	柯桥区	柯桥区兰亭江综合治理工程	7.3	3800	20000	14000	38900	正常
	绍兴	柯桥区	柯桥区型塘江流域综合治理工程	3.6	32600	3500	1800	3377	正常
116	绍兴	柯桥区	绍兴市柯桥区海塘安澜工程▲	5.8	18574	15000	10050	14657	正常



序号	市	县(市、区)	项目名称	总投资(亿元)	截至2022年底累计完成投资	2023年计划			
						年度目标	1-8月计划目标	1-8月完成投资	进展情况
117	绍兴	越城区	绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程▲	25.7	160733	10000	6400	8151	正常
118	绍兴	越城区	绍兴市马山闸强排及配套河道工程▲	22.2	187887	20000	14000	18123	正常
119	绍兴	越城区	绍兴市越城区海塘安澜工程★	4.8	0	3000	0	819	正常
120	绍兴	越城区	绍兴市杭州湾南翼平原排涝及配套工程▲★	47.6	0	5000	1500	637	正常
121	绍兴	上虞区	绍兴市上虞区海塘安澜工程▲	21.6	10000	30000	20000	26795	正常
122	绍兴	上虞区	绍兴市上虞区崧北河综合治理工程▲	7.0	45548	10000	6400	15000	正常
123	绍兴	诸暨市	诸暨市浦阳江治理三期工程▲★	24.0	0	40000	15000	10000	滞后
124	绍兴	诸暨市	诸暨市水系连通及水美乡村建设试点县项目	3.7	20023	17000	11400	15089	正常
125	绍兴	诸暨市	安华水库扩容提升工程▲	43.0	0	20000	0	1800	正常
126	绍兴	嵊州市	嵊州市曹娥江流域防洪能力提升工程(东桥至丽湖段)▲★	7.8	0	10000	3500	20667	正常
127	金华	金东区	金义高教园区水系综合治理工程★	2.1	8500	6000	4000	11315	正常
128	金华	婺城区	金华市长湖区块水系综合治理工程-婺城区长湖出口段河道生态治理及排涝泵闸工程	4.8	3000	6000	4150	5300	正常
137-1	金华	婺城区	乌溪江引水工程灌区(金华片)“十四五”续建配套与现代化改造工程	1.3	9540	3400	2280	2620	正常
129	金华	金东区	金华市金东区金华江治理二期工程	1.7	6000	6000	4150	4408	正常
130	金华	义乌市	义乌市双江水利枢纽工程▲	35.9	297010	30000	20000	23000	正常
131	金华	义乌市	义乌市义乌江美丽城防工程	6.2	31941	20000	14000	6527	滞后
132	金华	磐安县	磐安县流岸水库工程▲	15.7	119300	20000	14000	18209	正常
133	衢州	市本级	衢州市西片区水系综合整治工程▲	12.2	83486	11000	8200	24551	正常
134	衢州	市本级	衢州市本级衢江治理二期工程	13.8	136973	1100	720	1100	正常
135	衢州	市本级	衢州市乌溪江西干渠灌区引调水工程(一期)	3.4	26500	7700	5400	6500	正常
136	衢州	市本级	衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程	2.4	8650	10000	6400	7451	正常
137	衢州	市本级	乌溪江引水工程灌区(衢州片)“十四五”续建配套与现代化改造工程	3.6	25200	7000	5200	5243	正常
138	衢州	柯城区	衢州市柯城区寺桥水库工程▲	23.5	102326	30000	20000	31367	正常
139	衢州	柯城区	柯城区水系连通及水美乡村建设试点县项目	4.1	23251	17300	10000	11565	正常
140	衢州	柯城区	柯城区大俱源流域山洪灾害系统整治工程★	17.8	0	7000	2500	0	滞后
141	衢州	衢江区	衢州市衢江区芝溪流域综合治理工程	11.1	20741	15000	10050	14700	正常
142	衢州	江山市	江山市江山港流域综合治理工程	22.3	221640	1600	1040	1160	正常
143	衢州	龙游县	龙游县灵山港流域综合治理工程	5.2	50900	1100	1100	0	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	总投资(亿元)	截至2022年底累计完成投资	2023年计划			
						年度目标	1-8月计划目标	1-8月完成投资	进展情况
144	衢州	龙游县	钱塘江干流防洪提升工程(龙游县段)▲★	5.9	6000	15000	5000	11011	正常
145	衢州	龙游县	钱塘江源头重点流域水生态治理工程(龙游县)——幸福水岸龙南片区一期	2.8	10000	9000	5300	8504	正常
146	衢州	开化县	浙江省开化水库工程▲	45.5	274515	60000	44000	62024	正常
147	舟山	市本级	舟山本岛水资源优化利用工程	5.0	4170	1000	640	2844	正常
148	舟山	市本级	舟山市本级海塘安澜工程(新城片海塘)	6.0	3000	3000	1800	2200	正常
149	舟山	市本级	舟山市海塘加固工程(市本级段)▲	7.2	56624	10000	6400	10518	正常
150	舟山	市本级	舟山市本级海塘安澜工程(普朱片海塘)-中盈海塘加固工程	0.2	732	1500	1000	816	正常
151	舟山	定海区	舟山市定海中心片区排涝提升工程(五山生态旅游带建设项目)	8.9	83830	4300	2885	891	正常
152	舟山	定海区	舟山市定海区海塘安澜工程(洋螺、锡丈等海塘)	1.7	8000	8000	5800	5350	正常
	舟山	定海区	舟山市定海区海塘安澜工程(本岛西北片海塘)	5.9	2000	15000	10050	14670	正常
153	舟山	定海区	定海区海塘安澜工程(金塘片海塘-大鹏海塘、小樟树岙塘及大樟树岙塘)▲	0.8	2000	1000	640	1450	正常
	舟山	定海区	舟山市定海区海塘安澜工程(金塘片北部海堤)▲	11.1	18000	29000	19000	22300	正常
154	舟山	定海区	舟山群岛新区定海强排工程(定海片)▲	6.6	48085	8000	5800	5598	正常
	舟山	普陀区	舟山群岛新区定海强排工程(普陀片)▲	4.2	40555	2000	1400	2351	正常
155	舟山	普陀区	普陀区海塘安澜工程(乡镇海塘)	8.4	26720	15000	10050	15065	正常
156	舟山	岱山县	岱山县海塘安澜工程(秀山、长涂片海塘)	2.9	5000	10000	6400	7601	正常
157	舟山	岱山县	岱山县磨心水库及河库联网工程	9.1	19000	15000	10050	17300	正常
158	舟山	岱山县	岱山县海塘安澜工程(城防海塘)	16.7	12700	40000	24500	21688	正常
159	舟山	嵊泗县	嵊泗县大陆引水(上海至泗礁岛)工程▲	4.8	17500	10000	6400	16390	正常
160	舟山	嵊泗县	嵊泗县海塘安澜工程	2.1	11000	9600	6400	9554	正常
161	台州	市本级	台州市朱溪水库工程▲	35.4	359723	11000	8200	14636	正常
162	台州	市本级	台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程▲	30.5	82380	20000	14000	21623	正常
163	台州	市本级	台州市洪家场浦强排工程(台州湾新区段)▲★	10.9	0	20000	4000	1200	滞后
164	台州	椒江区	台州市椒江区海塘安澜工程(山东十塘)★	2.1	0	1300	820	1275	正常
	台州	椒江区	台州市椒江区海塘安澜工程(城区东段、外沙海塘)★	4.2	0	1900	1200	1890	正常
165	台州	椒江区	台州市椒江区海塘安澜工程(椒北片海塘)[除险加固]	0.4	1800	2000	2000	2112	正常
166	台州	椒江区	台州市椒江区海塘安澜工程(江南、城西段海塘)	7.4	10000	10000	6400	15292	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	总投资(亿元)	截至2022年底累计完成投资	2023年计划			
						年度目标	1-8月计划目标	1-8月完成投资	进展情况
167	台州	椒江区	台州市七条河拓浚工程(椒江段)	1.9	5300	3000	1800	600	正常
168	台州	黄岩区	台州市引水工程▲	37.2	310675	20000	14000	14005	正常
169	台州	黄岩区	台州市永宁江闸强排工程(一期)	1.7	12603	2000	1320	3281	正常
170	台州	黄岩区	黄岩区海塘安澜工程(椒江黄岩段海塘)	5.2	10005	3000	1800	5298	正常
171	台州	路桥区	台州市路桥区青龙浦排涝工程	31.8	74826	5000	3200	3108	正常
172	台州	临海市	临海市大田平原排涝二期工程	28.4	45473	8000	5800	8100	正常
173	台州	临海市	临海市东部平原排涝工程	24.2	22020	5000	3200	4800	正常
174	台州	临海市	临海市尤汛分洪工程▲	18.4	1000	15000	10050	16647	正常
175	台州	临海市	临海市方溪水库引水及配套水厂工程	7.6	11100	5000	3200	8300	正常
176	台州	临海市	临海市海塘安澜工程(南洋海塘)	0.6	2400	1500	800	2700	正常
177	台州	天台县	台州市椒江治理工程(天台始丰溪段)▲	16.6	126921	10000	6400	7837	正常
	台州	临海市	台州市椒江治理工程(临海段)	4.3	21500	8000	5800	7500	正常
178	台州	临海市	临海市海塘安澜工程(桃渚、涌泉片海塘)	0.6	5310	500	500	500	正常
179	台州	温岭市	温岭市南排工程	38.6	63710	10000	6400	6435	正常
180	台州	温岭市	温岭市九龙汇调蓄工程▲★	18.9	0	5000	1500	1850	正常
181	台州	温岭市	温岭市海塘安澜工程(东部新区海塘)▲★	8.7	7040	20000	11500	8661	滞后
182	台州	玉环市	玉环市漩门湾拓浚扩排工程▲	11.6	37272	16000	11000	16714	正常
183	台州	玉环市	台州市南部湾区引水工程▲	18.4	124839	20000	14000	17603	正常
184	台州	玉环市	玉环市海堤安全生态建设工程(五门塘、太平塘、鲜迭大坝)	4.7	27454	10000	6400	16163	正常
185	台州	玉环市	玉环市海塘安澜工程(普竹、苔山北、连屿、永福闸)	0.6	3000	2000	2000	1153	正常
186	台州	仙居县	仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程▲	7.6	39316	10000	6400	11744	正常
187	台州	三门县	三门县东屏水库工程	7.0	68332	2000	2000	2048	正常
188	台州	三门县	三门县海塘加固工程▲	12.0	57784	20000	14000	25200	正常
189	丽水	市本级	丽水市滩坑引水工程	7.1	63500	5000	3200	5431	正常
190	丽水	市本级	丽水市城区排水防涝工程	3.7	36123	500	500	500	正常
191	丽水	市本级	丽水市大溪治理提升改造工程▲	7.8	18000	15000	10050	9580	正常
192	丽水	莲都区	丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程(一期)	1.5	5000	5000	3200	3729	正常
193	丽水	莲都区	丽水南城防山洪排涝项目(桐岭溪段)▲	8.4	0	30000	8200	11721	正常
194	丽水	龙泉市	龙泉市竹垟一级水库及供水工程	4.4	15430	5000	3200	2600	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	总投资(亿元)	截至2022年底累计完成投资	2023年计划			
						年度目标	1-8月计划目标	1-8月完成投资	进展情况
195	丽水	龙泉市	龙泉市梅溪、八都溪、岩樟流域综合治理工程	7.7	70092	1200	800	1221	正常
196	丽水	青田县	青田县小溪水利枢纽工程▲	14.6	82900	20000	14000	17348	正常
197	丽水	青田县	青田县中部、西部引水工程	4.5	3200	10000	6400	9091	正常
198	丽水	云和县	云和县龙泉溪治理二期工程	0.9	9000	300	324	203	正常
199	丽水	云和县	龙泉溪云和段综合治理工程▲	5.0	2000	12000	5500	10500	正常
200	丽水	云和县	云和县浮云流域综合治理工程	7.5	42770	5000	3200	2200	正常
201	丽水	庆元县	庆元县兰溪桥水库扩建工程▲	19.1	124750	20000	14000	21680	正常
202	丽水	庆元县	庆元县松源流域综合治理工程	6.1	45770	8000	5800	4856	正常
203	丽水	缙云县	缙云县潜明水库引水工程	5.5	48040	5000	3200	4592	正常
204	丽水	缙云县	缙云县好溪流域综合治理工程▲	26.9	108318	40000	24500	35540	正常
205	丽水	松阳县	松阳县松古平原水系综合治理工程▲	28.7	35500	50000	38000	39975	正常
206	丽水	景宁县	景宁县金村水库及供水工程	5.8	56824	800	640	755	正常
207	丽水	景宁县	景宁县小溪流域综合治理工程(一期)	4.2	24147	6000	4150	6441	正常
208	丽水	景宁县	景宁县双港水库及供水工程▲★	7.0	0	1000	0	2201	正常
209	省本级	钱塘江中心	钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程(堤脚部分)	5.9	31848	11400	10500	10210	正常
210	省本级	钱塘江中心	钱塘江西江塘闸堰段海塘提标加固工程▲	4.0	10148	11200	6739	8165	正常

注：★为2023年新开工项目共40项；▲为“千项万亿”水网安澜提升工程

## 2023年水网安澜提升等重大水利项目进展情况表（前期类）

序号	市	县（市、区）	项目名称	规划投资（亿元）	年度目标	截至8月完成进度	进展情况
—	年度推进前期确保开工项目（40项）			951.6			
1	杭州	市本级	杭州市本级海塘安澜工程（三堡船闸段海塘）	1.7	开工建设	开工建设	正常
	杭州	市本级	杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段）	49.4	完成可研审批,开工建设	开工建设	正常
2	杭州	市本级	杭州市本级海塘安澜工程（上泗南北大塘）一期	4.5	开工建设	开工建设	正常
	杭州	市本级	杭州市本级海塘安澜工程（上泗南北大塘）二期	15.5	完成可研审批,开工建设	可研批复	正常
3	杭州	市本级	杭州市本级海塘安澜工程（珊瑚沙海塘）	2.1	开工建设	开工建设	正常
4	杭州	建德市	建德市“三江”治理提升改造工程	8.5	开工建设	开工建设	正常
5	宁波	海曙区	宁波市海曙区沿山导流河工程	68.9	完成可研审批,开工建设	开工建设	正常
6	宁波	海曙区	宁波市海曙区西枢纽区域排涝工程	40.0	完成可研审批,开工建设	开工建设	正常
7	宁波	鄞州区	宁波市鄞州区界牌泵站工程	5.7	完成可研审批,开工建设	开工建设	正常
8	宁波	鄞州区	鄞州区栎树泵站配套河道整治工程	6.5	开工建设	开工建设	正常
9	宁波	余姚市	余姚市下姚江堤防整治工程	42.4	开工建设	开工建设	正常
10	宁波	慈溪市	慈溪市海塘安澜工程	25.5	开工建设	开工建设	正常
11	温州	市本级	温州市赵山渡引水工程渠系扩能保安工程	3.4	开工建设	开工建设	正常
12	温州	洞头区	温州市洞头区海塘安澜工程	7.2	完成可研审批,开工建设	开工建设	正常
13	温州	乐清市	乐清市海塘安澜工程（中心区海塘）	4.7	开工建设	开工建设	正常
14	温州	瑞安市	瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）	7.7	开工建设	开工建设	正常
15	温州	瑞安市	瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）	3.4	开工建设	开工建设	正常
16	温州	永嘉县	永嘉县菇溪分洪工程	19.0	开工建设	开工建设	正常
17	温州	龙港市	龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）	26.9	完成可研审批,开工建设	开工建设	正常
18	湖州	市本级	湖州市南太湖新区启动区防洪排涝工程	17.2	完成可研审批,开工建设	开工建设	正常
19	湖州	德清县	东苕溪（德清段）防洪能力提升工程	16.5	完成可研审批,开工建设	开工建设	正常
20	嘉兴	市本级	嘉兴港区海塘安澜工程（乍浦港三期至山湾段海塘）	4.4	开工建设	开工建设	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	规划投资(亿元)	年度目标	截至8月完成进度	进展情况
21	嘉兴	市本级	嘉兴市本级防洪提升工程(一期)	10.0	完成可研审批,开工建设	开工建设	正常
	嘉兴	平湖市	平湖市城市防洪扩展工程	55.0	一期开工建设	开工建设	正常
	嘉兴	桐乡市	桐乡市城市防洪工程	26.0	完成可研审批,开工建设	可研编制	滞后
22	嘉兴	嘉善县	嘉善县绿谷片防洪除涝口门控制工程	7.9	一期开工建设	开工建设	正常
23	嘉兴	海盐县	海盐县海塘安澜工程(长山至杨柳山段海塘)	2.9	开工建设	开工建设	正常
	嘉兴	海盐县	海盐县海塘安澜工程(秦山核电二期海塘)	0.8	完成核准批复,力争开工建设	前期未委托	正常
24	绍兴	市本级	绍兴市本级海塘安澜工程(曹娥江大闸段)	6.3	完成可研审批,开工建设	开工建设	正常
25	绍兴	越城区	绍兴市杭州湾南翼平原排涝及配套工程	47.6	完成可研审批,开工建设	开工建设	正常
26	绍兴	诸暨市	诸暨市浦阳江治理三期工程	24.0	完成可研审批,开工建设	开工建设	正常
27	绍兴 金华	诸暨市 浦江县	安华水库扩容提升工程	28.0	完成可研审批,开工建设	可研编制	滞后
28	绍兴	嵊州市	嵊州市曹娥江流域防洪能力提升工程(东桥至丽湖段)	7.8	开工建设	开工建设	正常
29	绍兴	新昌县	绍兴市镜岭水库工程	160.1	完成可研审批,开工建设	可研已审	正常
30	金华	市本级	金义高教园区水系综合治理工程	4.7	开工建设	开工建设	正常
31	金华	兰溪市	兰溪市“三江”防洪安全提升工程	9.8	完成可研审批,开工建设	可研评估	正常
32	衢州	市本级	钱塘江干流防洪提升工程(市本级信安湖段)	8.4	力争完成可研审批	可研编制	正常
	衢州	衢江区	钱塘江干流防洪提升工程(衢江区段)	14.2	力争完成可研审批	可研编制	正常
	衢州	龙游县	钱塘江干流防洪提升工程(龙游县段)	5.9	开工建设	开工建设	正常
	衢州	开化县	钱塘江干流防洪提升工程(开化县段)	2.5	力争完成可研审批	项建编制	正常
33	衢州	柯城区	柯城区大俱源流域山洪灾害系统整治工程	17.8	开工建设	开工建设	正常
34	舟山	市本级	舟山市海洋集聚区海塘安澜工程	7.0	完成可研审批,开工建设	可研批复	正常
35	台州	市本级	台州市洪家场浦强排工程(台州湾新区段)	10.9	完成可研审批,开工建设	开工建设	正常
36	台州	椒江区	台州市椒江区海塘安澜工程(山东十塘)	2.1	开工建设	开工建设	正常
	台州	椒江区	台州市椒江区海塘安澜工程(城区东段、外沙海塘)	4.2	开工建设	开工建设	正常
37	台州	温岭市	温岭市九龙汇调蓄工程	18.9	完成可研审批,开工建设	开工建设	正常
38	台州	温岭市	温岭市海塘安澜工程(东部新区海塘)	8.7	开工建设	开工建设	正常
39	丽水	市本级	丽水市莲湖水库工程	72.0	完成可研审批,开工建设	可研已审	滞后
40	丽水	景宁县	景宁县双港水库及供水工程	7.0	完成可研审批,开工建设	开工建设	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	规划投资(亿元)	年度目标	截至8月完成进度	进展情况
二	年度推进前期项目(85项)			2482.1			
1	杭州	市本级	扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程(西线)	37.0	完成可研审批,力争开工建设	可研批复	正常
2	杭州	萧山区	杭州市萧山区永兴河流域综合治理工程	15.0	完成可研审批,力争开工建设	项建编制	滞后
3	杭州	临安区	杭州市临安区里畈水库加高扩容工程	20.2	完成可研审批,力争开工建设	可研已审	正常
4	杭州	淳安县	淳安县秋口水库工程	36.4	完成可研审批,力争开工建设	可研编制	滞后
5	杭州	市本级	钱塘江北岸五堡排涝泵站工程	3.0	完成可研审查	可研编制	正常
6	杭州	市本级	杭州分水江配水工程	100.0	委托开展前期工作	前期未委托	正常
7	杭州	市本级	杭州市青山水库分洪通道工程	100.0	委托开展前期工作	前期未委托	正常
8	杭州	富阳区	杭州市富阳区南北渠分洪隧洞工程	35.0	完成可研审批	可研报审	正常
9	杭州	桐庐县	桐庐县分水江堤防提升工程	3.1	完成可研审批	可研报审	正常
10	宁波 丽水	宁波市 丽水市	浙东引水-滩坑至葛岙配水通道工程	350.0	委托开展前期工作	前期未委托	正常
11	宁波	余姚市	余姚市西岙水库工程	29.2	出具规模意见	可研编制	正常
12	温州	市本级	温州瓯江口产业集聚区海塘安澜工程(瓯江口南堤)	3.5	完成可研审批	前期未委托	滞后
13	温州	乐清市	乐清市银溪水库工程	7.0	完成可研审批,力争开工建设	可研已审	正常
14	温州	瑞安市	瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程	16.8	完成可研审批,力争开工建设	可研评估	正常
15	温州	瑞安市	瑞安市飞云江治理二期工程	19.3	完成可研审批,力争开工建设	可研批复	正常
16	温州	瑞安市	瑞安市海塘安澜工程(飞云江北岸下埠至上望段海塘)	4.2	完成可研审批,开工建设	初设已审	正常
	温州	瑞安市	瑞安市海塘安澜工程(滨江城防东延伸段海塘)	1.7	完成可研审批,力争开工建设	可研批复	正常
17	温州	龙港市	龙港市新城排涝调蓄工程	30.8	完成可研审批,力争开工建设	开工建设	正常
18	温州	龙港市	龙港市海塘安澜工程(新城片海塘)	23.0	完成可研审批,力争开工建设	开工建设	正常
19	温州	乐清市	乐清市水库联网联调工程一期	15.0	开展方案研究	项建编制	正常
20	温州	瑞安市	瑞安市六科水库工程	7.8	力争完成可研审批	可研编制	正常
21	温州	文成县	文成县城防洪提升工程	8.0	完成可研审批	可研编制	滞后
22	湖州	安吉县	安吉县老石坎水库加高扩容工程	70.0	出具规模意见	可研编制	正常
23	嘉兴	市本级	扩大杭嘉湖南排后续东部通道(麻泾港枢纽工程)	20.3	完成可研审批,力争开工建设	可研已审	正常
24	嘉兴	市本级	浙北太湖引水工程	66.2	完成可研编制	项建编制	正常



序号	市	县(市、区)	项目名称	规划投资(亿元)	年度目标	截至8月完成进度	进展情况
25	嘉兴	市本级	太浦河后续工程(浙江段)	20.0	完成可研审查	可研编制	正常
26	嘉兴	市本级	扩大杭嘉湖南排新通道嘉兴市外环河工程	66.3	完成可研审查	可研编制	正常
27	嘉兴	市本级	扩大杭嘉湖南排后续东部通道(南台头干河整治工程)	40.0	完成可研审查	可研编制	正常
28	嘉兴	市本级	京杭大运河(嘉兴秀洲段)综合治理和保护工程	25.0	委托开展前期工作	可研编制	正常
29	嘉兴	嘉善县	长三角生态绿色一体化发展示范区生态水网工程	17.6	力争开工建设	开工建设	正常
30	嘉兴	平湖市	平湖市海塘安澜工程(嘉兴独山煤炭中转码头海塘)	3.3	力争开工建设	开工建设	正常
	嘉兴	平湖市	嘉兴港区海塘安澜工程(嘉兴电厂海塘)	0.7	完成核准批复,力争开工建设	初设已审	正常
31	嘉兴	秀洲区	扩大杭嘉湖南排后续(秀洲区林舍港连通)	15.0	完成可研审查	可研编制	正常
32	嘉兴	嘉善县	嘉善县芦墟塘综合整治工程	36.0	完成可研审查	可研编制	正常
33	嘉兴	平湖市	平湖市海塘安澜工程(白沙湾治江围堤延伸段)	0.9	完成核准批复	可研编制	正常
	嘉兴	平湖市	平湖市海塘安澜工程(白沙湾至水口段海塘)	9.1	力争完成可研审批	前期未委托	正常
34	嘉兴	平湖市	平湖市广陈塘流域水系综合治理工程	8.1	完成可研审查	前期未委托	滞后
35	嘉兴	海盐县	扩大杭嘉湖南排后续(海盐县长山河连通)	17.0	完成可研审查	项建编制	正常
36	嘉兴	海盐县	海盐县海塘安澜工程(黄沙坞至长山闸段海塘)	7.5	完成可研审查	前期未委托	正常
37	绍兴	市本级	浙东运河综合整治工程	12.5	完成可研编制	项建编制	正常
38	绍兴	越城区	绍兴市越城区海塘安澜工程	4.8	完成可研审批,力争开工建设	开工建设	正常
39	绍兴	嵊州市	嵊州市三溪水库工程	19.3	完成可研审批,力争开工建设	可研评估	正常
40	绍兴	柯桥区	绍兴市柯桥区夏泽水库工程	33.5	出具规模意见	可研编制	正常
41	绍兴	柯桥区	绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程(柯桥片)	30.0	完成可研审查	可研报审	正常
42	绍兴	柯桥区	绍兴市柯桥区西小江流域综合治理工程	16.2	完成可研审查	可研评估	正常
43	绍兴	上虞区	上虞区曹娥江中上游标准江堤提标工程	24.9	完成可研审批	项建受理	滞后
44	绍兴	诸暨市	诸暨市高湖蓄滞洪区现代化改造工程	10.2	完成可研编制	项建编制	正常
45	绍兴	诸暨市	诸暨市同山蓄滞洪工程	47.9	完成可研审批	项建编制	滞后
46	绍兴	新昌县	新昌县长诏水库—软寸水库连通工程	2.0	完成可研编制	项建受理	正常
47	金华	市本级	浙中城市群水资源配置工程	120.0	完成可研审查	项建编制	正常
48	金华	东阳市	东阳市石马潭水库工程	39.7	完成可研审批,力争开工建设	可研已审	正常



序号	市	县(市、区)	项目名称	规划投资(亿元)	年度目标	截至8月完成进度	进展情况
49	金华	兰溪市	兰溪市赤溪游埠流域综合治理工程	9.6	完成可研审批,力争开工建设	可研编制	滞后
50	金华	浦江县	浦江县双溪水库工程	13.2	完成可研审批,力争开工建设	可研编制	正常
51	金华	金东区	金义新城区块水系综合治理工程	9.5	完成可研审批	可研编制	正常
52	金华	永康市	永康市城市防洪工程	19.7	完成可研审查	可研报审	正常
53	金华	浦江县	浦江县外胡水库扩容工程	3.5	完成可研审查	可研编制	滞后
54	衢州	市本级	衢州市铜山源水库防洪能力提升工程	1.4	出具规模意见	项建受理	正常
55	衢州	市本级	衢州市湖南镇水库防洪能力提升工程	19.9	完成可研审查	可研编制	正常
56	衢州	龙游县	龙游县佛乡水库工程	36.1	完成可研审批,力争开工建设	可研编制	正常
57	衢州	柯城区	衢州市柯城区寺桥水库灌区工程	13.9	完成可研审批	可研评估	正常
58	衢州	衢江区	衢州市衢江区江山港综合治理工程	5.5	完成可研审批	初设批复	正常
59	衢州	衢江区	衢州市衢江区空港新城输配水工程	4.5	完成可研审查	项建编制	滞后
60	衢州	江山市	江山市碗窑灌区续建配套与现代化改造工程	4.3	完成可研编制	项建已审	滞后
61	衢州	江山市	江山市张村水库工程	22.7	完成可研审批	可研报审	正常
62	衢州	常山县	常山县龙潭水库工程	15.0	完成可研审批	可研编制	正常
63	衢州	常山县	常山县芙蓉水库引水二期工程	3.3	力争开工建设	可研批复	正常
64	舟山	市本级	舟山市岑港水库扩容工程	23.4	完成可研编制	项建编制	正常
65	舟山	市本级	舟山市本级海塘安澜工程(千岛中央商务区片海塘)	6.3	完成可研审批	项建编制	正常
66	舟山 宁波	舟山市 宁波市	浙东引水-葛岙至岑港配水通道工程	100.0	委托开展前期工作	前期未委托	正常
67	舟山	普陀区	舟山市普陀区岛际引水连通工程	4.0	完成可研审批,力争开工建设	初设已审	正常
68	舟山	普陀区	舟山市普陀区海塘安澜工程(东港海塘)	3.0	完成可研审批	项建编制	正常
69	台州	市本级	台州市南片水资源优化利用工程	16.3	力争开工建设	可研编制	正常
70	台州	市本级	台州市椒江河口水利枢纽工程	200.0	力争完成可研审批	项建已审	正常
71	台州	市本级	台州市长潭水库增容清淤工程	4.0	完成可研编制	项建编制	正常
72	台州	仙居县	仙居县北岙水库工程	10.0	完成可研审批,力争开工建设	可研批复	正常
73	台州	黄岩区	台州市黄岩区北排一期工程	30.5	完成可研审查	可研编制	正常
74	台州	临海市	临海市古城墙段防洪能力提升工程	5.0	完成可研审查	可研报审	正常
75	台州	玉环市	玉环市海塘安澜工程(漩门三期海塘)	12.0	完成可研审批	可研报审	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	规划投资(亿元)	年度目标	截至8月完成进度	进展情况
76	丽水	市本级	浙东引水-浙西南两库连通工程	50.0	委托开展前期工作	前期未委托	正常
77	丽水	莲都区	莲都区雅溪水库综合利用提升工程	26.5	可研编制	可研编制	正常
78	丽水	龙泉市	龙泉市均溪三级水库改建工程	8.7	完成可研审批	可研编制	正常
79	丽水	青田县	青田县八源水库工程	15.0	完成可研审批	可研报审	正常
80	丽水	缙云县	缙云县棠溪水库工程	24.1	完成可研审批	可研批复	正常
81	丽水	遂昌县	遂昌县成屏二级水库扩建工程	25.7	完成可研审批	可研编制	正常
82	丽水	遂昌县	湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程	5.9	完成可研审批	可研报审	正常
83	丽水	景宁县	景宁县千峡湖消落带生态修复与综合治理工程	24.6	完成可研审查	项建受理	正常
84	省本级	钱塘江中心	钱塘江北岸海塘安澜工程(老盐仓至尖山段海塘)	37.0	完成可研审批,力争开工建设	可研报审	正常
85	省本级	钱塘江中心	钱塘江北岸海塘安澜工程(海盐秦山至救海庙段海塘)	15.6	完成可研编制	前期未委托	正常
三	在建项目年度分期推进前期项目(11项)			186.5			
1	杭州	萧山区	杭州市萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至赭山湾闸段)	20.3	完成可研审批,开工建设	项建编制	滞后
2	温州	平阳县	平阳县瑞平平原排涝工程	12.0	主体工程建设	初设批复	正常
3	温州	龙湾区	温州市龙湾区海塘安澜工程(龙江路至南口大桥段海塘)	18.0	完成可研审批,开工建设	可研评估	滞后
4	温州	乐清市	乐清市乐柳虹平原排涝工程(二期)	10.2	完成可研审批	可研批复	正常
5	温州	瑞安市	瑞安市温瑞平原南部排涝工程(二期)	15.1	完成可研审查	可研编制	正常
6	温州	乐清市	乐清市海塘安澜工程(经开区海塘)	2.5	完成可研审批,力争开工建设	可研编制	滞后
7	嘉兴	嘉善县	嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程(二期)	41.2	完成可研批复	可研编制	正常
8	衢州	市本级	衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程(市本级信安湖片区)	19.5	完成可研编制	项建编制	正常
	衢州	衢江区	衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程(衢江区)	29.7	完成可研编制	项建编制	正常
	衢州	江山市	衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程(江山市)	18.0	完成可研编制	项建编制	正常
9	台州	临海市	临海市海塘安澜工程(南洋涂海塘)	12.3	完成可研审批	可研评估	正常
10	台州	临海市	台州市椒江治理工程(临海段二期)	12.0	完成可研审批,力争开工建设	可研已审	正常
11	丽水	莲都区	丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程(二期、三期)	11.3	完成可研审批,开工建设	可研报审	滞后